

제56회 설계변경심의 의견서

공사명	용두3 및 신이문빗물펌프장 신·증설공사
일시	2015년 12월 3일(목) 16:30~17:30

○ 수량산출 적정성

- PC BOX(L=226m) 길이와 조립식 흙막이(L=253m) 수량 불일치

○ 신규대가 적정성

- 횡단데크에 크레인(1.0일)이 별도로 반영된 사유 확인
- 안전신호수는 교통신호수로 명칭 수정하고 야간할증만 적용할 것
- 일위대가 #3, #5 품셈과 수량상이 (확인후 수정)
- 부대공사중 경비성 항목은 경비로 계상하고 수량 재검토
- 모래부설 백호규격($0.2 m^3$) 재검토 : 시공시 주로 사용될 장비 반영
- 조립식흙막이 자재비가 손료로 계상되었는지 확인하고 필히 시공량 정산
- PC BOX 관부설 및 조립의 크레인 규격이 품셈과 상이
- 품셈(10톤) ≠ 일위대가(30톤)
- PC BOX 운반비 할증 적정성 확인
- 조립식흙막이 규격 상이 : 내역서 규격≠단가산근 규격

○ 기타

- 단위한 적용 : 토공 및 폐기물 단수조정
- 안전시설물 정산자료 준비철저
- 일부 지세할증 미반영 품목에 대한 미반영 사유 확인
- 잔토소운반이 반영된 사유 제시
- 잔토운반거리가 표기 필요
- 가설급수공 필요성 검토 필요
- 상수관 부위별 투입자재 적정성 확인

○ 시민옴부즈만 의견

- 별첨내용 참조



심의위원회	심의위원장 : 시설안전본부장	허명선
	심의위원 : 공사감독1처	성경석
	심의위원 : 공사감독2처	김유승
	심의위원 : 공사감독2처	김희웅
	시민옴부즈만 : (주)지아이에스 대표	여호영
	간사 : 공사감독1처	박규욱

시민옴브즈만 의견서

공사명	용두3 및 신이문빗물펌프장 신증설공사
일시	2015. 12. 3(목) 16:30 ~ 17:30

1. 설계변경의 최소화 강조요망

설계 회사별 설계변경 크기이 따른 개발의 규모
신설 요망.

적정한 설계온도 조정이 필요요망

2. 설계 물량은 원가산정을 Bill of Material 을 통하여

Simulation 하여 타당성을 검증하여야요.

또한 설계때비 기성 산정이 필요요망

설계에는 설득상 수량, 시간 등입니다.

3. 주재관련 자세에 대한 Spec을 명기하여야요

시민옴브즈만

여호영 