제75회 설계변경심의 의견서

공 사 명	도봉동 637-47~637-28호외 3개소 배급수관 정비공사
일 시	2016년 12월 22일(목) 10:35~11:10

1. 제경비의 적정성 검토

○ 적 정

2. 단가산출의 적정성 검토

○ 부지임대료 적용면적 검토 → 사무실 면적에 대해 공제 적용

3. 수량산출의 적정성 검토

○ 부설공(단수천공 분기점 분기)과 자재(새들 주철관용(슬립)) 상이 → 부설공과 자재를 맞춰 수정 적용

○ 부설공(주철관 철거공 150㎜)과 고재처리(150㎜) 상이 → 주철관철거공 연장 수정 적용

○ 횡단굴착 토공 깨기폭과 굴착 상부폭 상이 → 굴착상부폭 수정 적용

○ 횡단굴착, 이음부 토공 아스팔트도로(A-2, CA-2)에 절취 반영→ 절취수량을 터파기 수량으로 수정 적용

4. 기타사항

○ 에어탑 설치공 반영 누락 → 에어탑 설치공 반영

○ 사급자재 반영 누락 → 사급자재 반영

○ 빗물받이 설치비 반영 누락 → 빗물받이 설치비 반영

○ 고재처리비 합계금액 오류 입력 → 고재처리비 합계금액 수정 반영

심 의 위 원 회	심의위원장 : 공사감독2처장	강 창 구 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	박 태 문 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	이 동 화 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	고 기 영 (인)
	간 사 : 공사감독1처	임 준 영 (인)