제63회 설계변경심의 의견서

공 사 명	삼각지고가 보수공사-서부
일 시	2016년 12월 13일(화) 10:15~10:45

1. 수량산출의 적정성 검토

○ 교량받침 규격변경에 따른 받침콘크리트 수량 변경 필요 : 거푸집, 무수축 몰탈 변경필요

2. 단가산출의 적정성 검토

○ 일위대가 19호표 잭업보강 제작 공종의 기구손료 누락

3. 기타사항

○ 합판거푸집 수량 소수위 조정 및 공종명 변경(휀스설치 ⇒ 휀스 철거/재설치) 요망

심 의 위 원 회	심의위원장 : 공사감독2처장	남 궁 석 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	김 윤 기 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	박 승 규 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	김 상 훈 (인)
	간 사 : 공사감독1처	임 준 영 (인)