# 제73회 설계변경심의 의견서

| 공 사 명 | 종암동 7-10~123외 3개소 배급수관 정비공사 |
|---|---|
| 일 시 | 2016년 12월 19일(월) 15:40~16:30 |

## 1. 제경비의 적정성 검토

○ 각종 보험료 및 수수료 실정산 확인 요망

## 2. 단가산출의 적정성 검토

○ 철개고정장치 설치공(높이조절 철개)과 나사조임공(일체형, pe고정장치) 누락으로 대가반영 필요

## 3. 수량산출의 적정성 검토

○ 주·야간 K.P이탈방지압륜(∅250) 접합공의 수량 불일치

○ 연결부 중복적용에 따른 인력 터파기 토공량 불일치 : 41$m^3$ ⇒ 39$m^3$로 수정

○ 인입관 고재처리 물량과 부설 물량이 동일하므로 실 철거연장에 대한 재검토 요망

## 4. 기타사항

○ 주철관의 이형관(에폭시분체)에 대한 총괄집계내역 표기 필요

○ 제수밸브실 수량과 철개고정장치(pe받침 포함) 수량 확인을 위해 산출서에 구분표기 요망

| 심 의 위 원 회 | 심의위원장 : 공사감독2처장 | 남 궁 석 |
|---|---|---|
| | 심 의 위 원 : 공사감독2처 | 박 태 문 |
| | 심 의 위 원 : 공사감독2처 | 홍 창 문 |
| | 심 의 위 원 : 공사감독2처 | 손 성 국 |
| | 간 사 : 공사감독1처 | 임 준 영 |