제52회 설계변경심의 의견서

공 사 명	신천펌프장 유입관거 개량공사
일 시	2015년 12월 4일(금) 13:30~14:30

o 수량산출 적정성

- 내역서 수량적용 누락부분 반영 필요 : 수량산출서-L형측구 깨기및복구
- 주철직관 부설공 내역서와 도면 상이점 조정 필요 : 내역서27.2m ≒ 도면28.7m

o 신규대가 적정성

- 교통통제 및 안전처리(야간) 공종 비목 수정 : 노무비 → 경비

  ※ 계약수량을 제외한 증가수량에 대하여 적용

- 상수도공 포장절단 단가 수정(저소음절단→일반절단)

o 기 타

- 내역서 수량이 없는 셀은 삭제 할 것.
- 닥타일 주철관 이형관 무게환산(㎏)에 대한 자재수량 및 산출근거 첨부
- 강관 이형관부설(26.5m)에 대한 산출근거(자재집계표) 첨부

심의위원회	심의위원장 : 시설안전본부장	허 명 선 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	김 윤 기 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	변 인 석 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	조 용 호 (인)
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱 (인)

설계변경 심의 의견서

공 사 명	신천펌프장 유입관거 개량공사	심의위원	4급 김윤기
시공수량 확인일	2015. 11. 30		4급 변인석
심의개최 일시	2015. 12. 04		5급 조용호

○ 시공수량 확인내용

연번	공종명	규격	단위	도면수량	실측수량	비 고
1	포장물량 확인	폭10.4	m	179.8	189.9	증0.1
2		폭13.4	m	124.4	124.4	-
3		폭10.8	m	33	33.07	증0.07
4		폭6.2	m	260	260	-
5	PC암거부설	1.8×1.5	m	21	21	-
6		2.0×2.0	m	273	273	-
7						

○ 심의의견


- 내역서 수량적용 누락부분 반영(수량산출서-L형측구 깨기및복구)
- 내역서 수량이 없는셀은 삭제 할 것.
- 교통통제 및 안전처리(야간) 계약수량을 제외한 증가수량에 대하여는 노무비로 반영된 품을 경비로 산정할 것
- 상수도공 포장절단 단가수정(저소음절단→일반절단)
- 닥타일 주철관 이형관 무게환산(㎏)에 대한 자재수량 및 산출근거 첨부
- 주철직관 부설공 내역서와 도면 상이함(내역서27.2m, 도면28.7m)
- 강관 이형관부설(26.5m)에 대한 산출근거(자재집계표) 첨부

시공수량 확인 사진대지

사진번호	1	공 종	포장
확인내용	면적확인(도면대비 연장확인)		



사진번호	2	공 종	포장
확인내용	면적확인(도면대비 연장확인)		



사진번호	3	공 종	포장
확인내용	면적확인(도면대비 연장확인)		



사진번호	4	공 종	포장
확인내용	면적확인(도면대비 연장확인)		



사진번호	5	공 종	PC암거
확인내용	수량확인(내역서대비 수량확인)		



사진번호	6	공 종	PC암거
확인내용	수량확인(내역서대비 수량확인)		

