(양식 4)

설계변경심의(기술검토) 의견서

공 사 명	염창2 외1개소 빗물펌프장 증설공사		
요 청 자	공사감독1처 토목팀 제삼차		
검 토 의 견			
1. 쉬트파일 대가 (사장구간) o 사장구간 신재대가 적용 ⇒ 중고자재 사용여부 확인 후 중고적용 검토 2. 되메우기 모래 o 되메우기 품을 기계 90%만 적용 ⇒ 기계100% 또는 기계90%+인력10%적용 검토 3. 교통시호수 대가 o 신규대가 낙찰율 미적용 ⇒ 협의단가 적용 신청이 아닌 경우 낙찰율 적용 4. 동절기 보양 o 동절기 보양기간 산정 ⇒ 실제 영하기온 이하로 기온 하강기간만 적용 검토 5. 강관부설 (추진구 개구부) o 추진구 연장 5m, 개구부(추진구) 강관부설 6.7m ⇒ 실제 개구부에서 부설 길이만 적용 검토 6. 잡철물 제작설치 o 잡철물 제작 설치 품을 일반 품셈 적용 ⇒ 서울시 개정품셈 중량물 잡철물 제작설치 품 적용 검토 7. 기타 o 오타수정, 품 적용시점 통일 등			
심의위원회	심의 위원장 : 시설안전본부장	허 명 선	(인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	송 혁 진	(인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	정 은 수	(인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	김 윤 기	(인)
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱	(인)