제37회 설계변경심의 의견서

공 사 명	서오릉도시자연공원 등 보수정비공사
일 시	2015년 11월 12일(목) 09:00~10:00 / 17일(월) 10:30~11:00

○ 제경비 적정성
- 산업안전보건관리비 산출근거 명시

○ 신규대가 적정성
- 휀스설치 공단품 적용 : 설치비 10,612원 → 27,387원
- 합판거푸집 단위 수정 : 식 → m^2
- U형그레이팅설치 설치비 제외
- 지주목(이각) 단가 수정 : 9,221원 → 5,200원
- 제183호표(론생볏짚) : 볏짚덮기 → 거적덮기로 변경
- 리어카운반 시간 변경 : 시멘트 운반 1.5분 → 0.17분, 모래운반 q 25kg → 50kg

○ 수량산출 적정성
- 철봉 물량 수정 : 기초콘크리트 0.504m^3 → 0.518m^3
- 메쉬휀스 물량 수정 : 메쉬판 :2.574m^2 → 1.782m^2
  기초콘크리트 : 0.019m^3 → 0.025m^3 , 잔토처리 : 0.024m^3 → 0.026m^3
- 출입문(메쉬휀스) 물량 수정 : 주주 1.4m → 2.8m, 기초콘크리트 0.039m^3 → 0.05m^3
  잔토처리 0.005m^3 → 0.052m^3
- 볼라드 물량 수정 : 콘크리트 0.064m^3→0.053m^3, 터파기 : 1.04m^3→0.064m^3
  잔토처리 : 1.04m^3→0.064m^3
- 동물유도휀스 : 휀스설치 2.96m^2 → 10.296m^2, 기초콘크리트 0.019m^3→0.025m^3
  터파기 1.332m^3 →0.196m^3, 되메우기 1.308m^3→0.17m^3, 잔토처리 : 0.024m^3→0.026m^3
- 돌쌓기(메쌓기)-C : 쇄석골재 10.88m^3 →5.331m^3, 쇄석골재 소운반 10.46m^3 →5.126m^3
  골재 뒤채우기 10.46m^3 →5.126m^3, 레미콘 2.568m^3 →1.284m^3
- 돌쌓기(메쌓기)-D : 쇄석골재 13.4m^3 →6.586m^3, 쇄석골재 소운반 12.93m^3 →6.333m^3
  골재 뒤채우기 12.93m^3 →6.333m^3, 레미콘 3.167m^3 →1.583m^3
- 횡단배수로 : 잔토처리 0.143m^3 →0.187m^3, 되메우고다짐 0.154m^3 →0.209m^3
  레미콘 0.134m^3 →0.051m^3

○ 기 타
- 정자보수(A,B) 규격란 분류변경 표기 ⇒ 정자보수A : 4000×4000 → 400×250
  정자보수B : 4000×4000 → 400×150
- 돌쌓기(C,D) 규격란 분류변경 표기 ⇒ 돌쌓기 C : H1500~2000→H1500~2000(L19.4m)
  돌쌓기 D : H1500~2000→H1500~2000(L23.8m)

심의위원회	심의위원장 : 공사감독1처장	홍 의 선 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	이 문 기 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독3처	박 문 영 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독3처	주 수 현 (인)
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱 (인)

설계변경 심의 의견서

공 사 명	서오릉도시자연공원등보수정비공사	심의 위원	6급 이문기
시공수량 확인일	2015.11.10		6급 박문영
심의개최 일시	2015.11.12		6급 주수현

○ 시공수량 확인내용

연번	공종명	규격	단위	내역수량	실측수량	비 고
1	인조화강석블럭포장	200×200×T60	식	303.8	303.8	탑골공원
2	회양목	H0.3×W0.3	주	1390	1390	탑골공원
3	흙막이	H1000×W300	개소	2	2	방아다리
4	목재편책	H0.5~1.0	m	32	32	방아다리
5	식생매트포장	W1200	m	144	144	방아다리

○ 심의의견

- 제비율, 일위대가 확인 완료
- 시공수량 확인 완료
- 수량산출서 산출오류 및 일위대가 오류 수정
- 내역서 및 일위대가의 공종명, 규격표기 수정

시공수량 확인 사진대지

사진번호	1	공 종	인조화강석
확인내용	설치규격 및 물량		



사진번호	2	공 종	관목식재(회양목)
확인내용	시공상태 및 물량		



사진번호	3	공 종	흙막이
확인내용	시공수량 및 규격		



사진번호	4	공 종	목재편책 설치
확인내용	시공 수량 및 규격		

