제40회 설계변경심의 의견서

공 사 명	방배로하수암거신설공사(1구간)
일 시	2015년 11월 16일(월) 15:00~16:00

○ 제경비 적정성

- 원가계산서 제비율 수정
  - 산재보험료, 고용보험료, 기타경비 확인 후 수정
  - 산업안전보건관리비 확인(관급자재 적용 금액과 비교 후 작은 금액 적용)
  - 일반관리비 : 증가부분에 대해 2015년 원가계산제비율 확인 후 적은 비율 적용

○ 신규대가 적정성

- 한전단가 적용 항목 명기
- 한전단가 있는 항목 한전단가 적용(2015년 하반기)
- 관로공
  - 관부설공 : 일위대가에 통신, 배전, 송전 품 따로 적용 → 하나로 통일(최저가)
  - 합성수지관 외 : 견적적용 자재비 견적서 및 비교견적서 추가
  - 합성수지파형관 : 규격명시 (기타 한전단가 적용 항목 명기)
  - 파형이음관 : 한전단가보다 비쌈. 확인필요
  - 지중선로표시기 : 자재단가 확인 (물가정보지(거래가격) 단가의 약 3배)
  - 관로청소 및 도통시험 : 일위대가 중 발전기 삭제
- 접지공
  - 접지공 일위대가 송전전공 적용부분 배전전공으로 변경
  - 자재단가 : 한전단가 적용(2015년 하반기)
  - 리드단자설치 : 적용품 확인
- 단산 #24~26 : 기계병용시 20% 감산 적용
- 단산 #108 : 장비규격 표기
- 중기기초자료 유류단가 수정(설계당시 석유공사 고시단가 적용)
- 일위대가 : 호표별 근거 표기
- 포장공 : 절삭 후 덧씌우기 수량 폐기물 운반/상차 수량 삭제
- 지세할증 중복 적용부분 제외(일위대가 거푸집) / 지세할증 불필요부분 제외
- SK판넬 손료 별도 항목 작성(산출방식 변경하여 작성 후 비교)

심의위원회		
	심의위원장 : 시설안전본부장	허 명 선
	심 의 위 원 : 공사감독1처	전 대 성
	심 의 위 원 : 공사감독1처	박 승 규
	심 의 위 원 : 공사감독3처	최 재 율
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱