설계변경심의 의견서

공 사 명	신월1동 92-2~236-12호간 외 2개소 사각형거 보수보강공사
일 시	2015. 11. 23(금), 10:00 ~ 11:20

1. 제경비의 적정성 검토

○ 계약금액 증감분에 대한 간접노무비 요율 조정 필요
- 당초 : 11.6%(6개월이하) → 11.1%(7~12개월)

2. 단가산출의 적정성 검토

○ 디자인휀스 설치 및 철거비 : 공단 도심지 표준 설계대가 기준 반영
○ 임시전력비 재검토 필요
- 제경비 제외, 한전표준공사비 반영, 공사비와 전기요금 내역분리 적용
○ 현장사무실 임대료 재검토 : 가설사무실에서 건축물 임대료 변경시 제경비 제외

3. 수량산출의 적정성 검토

○ 도면 보수물량표 공제물량 누락
- 2-1구간 1련 Sta.80.0 ~ 127.0m 번호 1,2. 공제물량 누락
- 2-2구간 3련 Sta.40.0 ~ 80.0m 번호 14-2. 공제물량 누락
- 2-3구간 1련 Sta.240.0 ~ 280.0m 번호 7. 공제물량 누락

○ 도면 보수물량표 물량산출 오류
- 2-1구간 3련 Sta.40.0 ~ 80.0m 번호 7. 15.71㎡ → 15.77㎡
- 2-7구간 3련 Sta.0.0 ~ 40.0m 추가1. 2.25㎡ → 2.34㎡

○ 도면, 보수물량표 두께 불일치 2-7구간 Sta.640.0 ~ 680.0m 추가2
○ 수량산출서 공제물량 누락

4. 기타사항

○ 신호수 적용 일수 재확인 : 작업일보와 공사감독일지 확인 정산
○ 안전관리비 사용내역서 적용과 비적용대상 분리 표기

심의위원회		
	심의 위원장 : 공사감독1처장	홍 의 선
	심 의 위 원 : 공사감독1처	전 우 열
	심 의 위 원 : 공사감독1처	김 성 호
	심 의 위 원 : 공사감독2처	하 민 우
	간 사 : 공사감독1처	이 정 동