설계변경 심의 의견서

공 사 명	양화한강공원 친수공간조성공사
일 시	2014년 7월 2일(수) 10:00~11:00

■ 검토내용

1. 에폭시 레진몰탈 사용 관련
   - 수영장 수질기준에 적합 여부 확인을 위한 시험시공 검토(시험의뢰 요망)
   - 에폭시 레진몰탈과 콘크리트 구체와의 부착에 대한 품질확보 사전 확인 필요
   - 쇠흙손마감(미장) 시행 적정성 검토 필요 ⇒ 기존 일위대가 확인 요망
   - 기존 일위대가에 바탕처리가 미반영되었다면 콘크리트면정리(쇠흙손) 단가는 적산자료 588P 콘크리트면 마무리(마감미장)를 적용
2. 신축이음 설치 기준 확인
3. 발전기(신규공종)
   - 구체적 사용내역(가동일지), 사진 등 추가 자료 보완
4. 그레이팅, 발디딤쇠발판, 스틸뚜껑 ⇒ 상세도면 첨부 요망
5. 1식단가(신규)에 대한 공사비 산출내역 명확화
   - 오탁방지막, EGI가설통용문, 싸인몰(실사출력) 수량 정량화 하여 내역 작성
   - 상기 3가지 공종에 대한 설치도면 작성하여 설계도서에 포함
6. 교통안전관리(1식)
   - 교통안전관리계획서(도면 포함) → 관리현황 일지 → 정산 철저

심의위원회		
	심의 위원장 : 시설안전본부장	허 명 선 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독1처	양 윤 식 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	김 진 산 (인)
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱 (인)