제10회 설계변경심의 의견서

공 사 명	영등포7가 62-3~63-2외 3개소 하수관 개량공사
일 시	2015년 4월 21일(화) 10:00~11:00

○ 수량산출 적정성

- 빗물받이 높이 미달되는 구조물(4개소)에 대한 정산 필요
- 물돌리기 증량에 대한 설계변경 요건은 부적합 ⇒ 계약금액 초과 불가

○ 신규대가 산출 적정성

- 아스콘 포장(표층) : 규격 변경(야간→주간)
- 조립식 가설 흙막이공 손료 적용범위 조정(전구간 → 1회 굴착구간)
- 공종명 변경(측구저판복구 →측구설치)
- 교통정리원(야간)에 대한 품의할증(능률저하) 제외 : 1.875 → 1.5
- 콘크리트블록경계석 콘크리트 종류 조정 : 레미콘(24Mpa) → 3종콘크리트
- 사토운반(신규)에 대한 운반거리 구간을 당초 동선 중 변경되는 구간에 대해서만 변경

○ 기 타

- GIS 구축비 및 품질시험비는 실비 정산 필요

심의위원회	심의위원장 : 공사감독1처장	홍 의 선
	심 의 위 원 : 공사감독1처	성 경 석
	심 의 위 원 : 공사감독2처	홍 영 찬
	심 의 위 원 : 공사감독2처	박 민 현
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱

설계변경 심의 의견서

공 사 명	영등포7가 62-3~63-2외 3개소 하수관 개량공사	심의위원	6급 성경석
시공수량 확인일	2015. 04. 20		5급 홍영찬
심의개최 일시	2015. 04. 21		5급 박민현

○ 시공수량 확인내용

연번	공종명	규격	단위	내역수량	실측수량	비 고
1	A-Line 관로 연장	D=1,200mm	m	306.0	306.7	
2	C-Line 관로 연장	D=600mm	m	119.0	119.3	
3	빗물받이	1호,2호	개소	41	41	
4	L형측구		m	169	170	

○ 심의의견

- 아스콘 포장(표층) : 규격 변경(야간→주간)
- 조립식 가설 흙막이공 손료 적용범위 조정(전구간 → 1회 굴착구간)
- GIS 구축비 및 품질시험비는 실비 정산 필요
- 공종명 변경(측구저판복구 →측구설치)
- 물돌리기 증량에 대한 설계변경 요건은 부적합 ⇒ 계약금액 초과 불가
- 현장 확인결과 빗물받이 높이 미달되는 구조물(4개소)에 대한 정산 필요
- 교통정리원(야간)에 대한 품의할증(능률저하) 제외 : 1.875 → 1.5
- 콘크리트블록경계석 콘크리트 종류 조정 : 레미콘(24Mpa) → 3종콘크리트
- 사토운반(신규)에 대한 운반거리 구간을 당초 동선 중 변경되는 구간에 대해서만 변경

시공수량 확인 사진대지

사진번호	1	공 종	A-Line 하수관개량
확인내용	연장 실측		



사진번호	2	공 종	A-Line 하수관개량
확인내용	맨홀내부 확인		




사진번호	3	공 종	A-Line 하수관개량
확인내용	아스콘포장 포장폭 실측		



사진번호	4	공 종	A-Line 하수관개량
확인내용	빗물받이 설치상태 확인		



사진번호	5	공 종	A-Line 하수관개량
확인내용	맨홀내부 확인		



사진번호	6	공 종	A-Line 하수관개량
확인내용	빗물받이 깊이 측정		



사진번호	7	공 종	C-Line 하수관개량
확인내용	맨홀내부 확인		



사진번호	8	공 종	C-Line 하수관개량
확인내용	빗물받이 설치상태 확인		

