문서번호	주차시설운영처-9985
보존기간	준영구
결재일자	2022.05.25.
공개여부	공개

★차장	팀장	주차시설운영처장	교통사업본부장	
협 조	대리			

- 남산예장주차장 시설개선공사 -

준공검사 및 준공(정산) 결과 보고

2022.

서울시설공단 주차시설운영처

- 남산예장주차장 시설개선공사 -

준공검사 및 준공(정산) 결과 보고

남산예장주차장 시설개선공사(건축)**에 대한 준공검사 및 준공**(정산) **보고임.**

※ 총무처 - 11242(2022.05.11)호 「공사 준공검사조서 제출요청(남산예장주차장 시설개선공사(건축)」

Ⅰ 공사개요

○ **공 사 명** : 남산예장주차장 시설개선공사(건축)

○ **위　　치** : 중구 예장동 4-1

○ **공사내용** : 버스 승하차장 스크린도어 설치 및 편의시설 개선공사 1식

- **연 면 적** : **8,755.37㎡** (※ 변경없음)
- **주차대수** : **41면(버스40, 장애인1면) → 39면 (버스38, 장애인1면)**
  (주차장 4,447㎡, 승하차장 586㎡)

○ **공사기간** : 2021.11.11 ~ 2022.05.10

○ **도 급 사** : 융희건설(주)외 1개사, 총공사비 : 750,883천원

Ⅱ 준공검사 보고

□ 준공검사 개요

○ **검사 일자** : 2022. 05. 23(화)

○ **검사 장소** : 남산예장주차장 시설개선공사 현장

○ **검 사 자** : 시설팀장, 시설6급 이경원

○ **입 회 자** : (현장대리인) 융희건설㈜ 전상수

□ 준공검사 내용

○ **준공도서(도면, 내역서 등)와 현장 일치 여부 등 확인** ⇨ 확인완료

○ **실제 납부한 각종 보험료, 안전·환경 보전비 등 증빙자료 확인** ⇨ 정산반영

○ **예비준공검사 결과 이행 여부(스크린도어 보완) 확인** ⇨ 이행완료



Ⅲ 준공검사(정산) 보고

□ 각종 보험료, 안전·환경 보전비 등 실사용액에 따른 정산

○ 정산금액 : 감)11,756,151원 (※제경비 포함 : 감 15,324,400)

구 분	당초금액	정산금액	증.감액
건강보험료	2,105,302	633,690	-1,471,612
노인장기요양보험료	242,530	76,780	-165,750
연금보험료	2,762,058	819,325	-1,942,733
퇴직공제부금	1,411,718	1,230,466	-181,252
산업안전보건관리비	15,043,033	9,455,000	-5,588,033
환경보전비	1,581,771	600,000	-981,771
고용개선지원비	1,125,000	-	-1,125,000
전자인력 단말기	1,500,000	1,200,000	-300,000
소 계	25,771,412	14,015,261	-11,756,151

□ 검사 사진

승하차장 확인	스크린도어 작동 확인#1	스크린도어 작동 확인#2	안전난간 확인
			

□ 준공금액(정산) 현황

구 분	당 초	변 경(정산)	증감액
공급가액	682,621,273	668,690,000	-13,931,273
부가세	68,262,127	66,869,000	-1,393,127
총 공사비	750,883,400	735,559,000	-15,324,400

Ⅳ 행정사항

□ 상기와 같이 준공검사 및 준공(정산) 결과에 따라 준공처리하고 총무처 제출 하고자 함.

붙 임 : 준공(정산)내역서 1부. 끝.