시설안전본부 - 22

설계변경심의 의견서

공 사 명	산림근린공원 위험절개지 정비공사
일 시	2014년 5월 23일(금) 14:00 ~ 15:00

□ 제경비의 적정성 검토

○ **산업안전보건관리비 등 제경비 재검토 후 반영 조치**

- 관련 법령에 부합되는 공사비산출이 되도록 조치 필요

□ 단가산출의 적정성 검토

○ **잔토운반 중기적산 중 T3, T4, T5에 대한 적정성 재검토 필요**

○ **정원석쌓기의 조경석 재료비 단가 재검토** ⇒ 조달단가 적용 등

○ **EGI휀스의 조임철물, 이음철물** ⇒ 손율 적용

○ **측구수로관 재료비(본당 → M당) 및 설치 적용 중량 수정 필요**

⇒ 벤치플륨관(본당145㎏)에 대한 규격(중량150~300㎏)적용 재검토 필요

○ **8호표 소나무식재와 9호표 왕벚나무 노무비품 수정 필요**

□ 기타사항

○ **자재단가는 3개이상 물가정보지 비교 적용**

○ **내역서와 일위대가(단가산출서)의 불일치에 따른 공사비 산출내역 수정 필요**

⇒ 절토면고르기, 식생토, 정원석쌓기 등

심의위원회	심의 위원장 : 시설안전본부장	허 명 선 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독 1처	성 경 석 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독 1처	이 종 상 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독 1처	김 원 모 (인)
	간 사 : 공사감독 1처	이 정 동 (인)