제15회 설계변경심의 의견서

공 사 명	노원구관내 미급수지역(도안사,송암사)급수공사
일 시	2015년 6월 11일(목) 13:30~14:30

O 제경비 적정성

- 설계변경 보고서 작성 시 제요율 적용 대상 항목들 중 『실정산 항목들에 대해 준공 시 실정산 반영』 내용 삽입
- 원가계산서에 건설하도급 수수료 삭제
- 원가계산서에 안전관리비 실 정산액 적용

O 수량산출 적정성

- 익일 재굴착 물량 산출 시 콘크리트깨기 및 관로체적 공제
- 부대공 수량산출서에서 장비유도원 항목 "안전관리비에 적용" 문구 삽입
- 밸브설치공, 원형밸브실설치공 수량 재검토

O 신규대가 적정성

- 특이사항 없음

O 기 타

- 가설창고 및 가설사무실 설치 근거(사진) 증빙 필요
- 적정한 사유로 인해 관로표지못을 미설치한 협의사항 문서로 기록·관리

  ※ 해당구간 관리청 포장으로 아직 미복구 상태
- 시점부위 부단수분기 후 원형변실 설치 근거자료 보관 (현재 도로공사 이설작업으로 없어졌음)
- 『잔토처리(0.18터파기동시상차)』 공종을 『잔토처리(0.2터파기동시상차)』로 공종 변경

심의위원회	심의위원장 : 공사감독1처장	홍 의 선
	심 의 위 원 : 공사감독1처	김 원 택 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	변 인 석 (인)
	심 의 위 원 : 공사감독2처	김 희 웅
	간 사 : 공사감독1처	박 규 욱 (인)

설계변경 심의 의견서

공 사 명	노원구관내 미급수지역 (도안사, 송암사) 급수공사	심의위원	4급 변인석
시공수량 확인일	2015.06.10.		5급 김희웅
심의개최 일시	2015.06.11. 13:30		5급 김원택

○ 시공수량 확인내용

연번	공종명	규격	단위	내역수량	실측수량	비 고
1	관부설 (도면A위치~B위치)	D=150mm	m	73.5	74.1	
2	관부설 (도면B위치~C위치)	D=150mm	m	173.5	174.6	
3	관부설 (도면C위치~E위치)	D=150mm	m	246.0	248.4	
4	관부설 (도면H위치~J위치)	D=100mm	m	142.5	148.3	
5	관부설 (도면100mm제수변~N위치)	D=50~100mm	m	54.5	55.6	
6	관부설 (도면N위치~O위치)	D=50mm	m	47.5	46.1	
7	관부설 (도면O위치~P위치)	D=30~50mm	m	41.5	43.2	
8	심도 (도면C위치)	D=150mm	m	1.60	1.65	기초콘크리트장대 0.12m
9	심도 (도면E위치)	D=150mm	m	1.60	1.60	기초콘크리트장대 0.12m
10	심도 (도면F위치)	D=150mm	m	1.60	1.57	기초콘크리트장대 0.12m
11	심도 (도면H위치)	D=150mm	m	2.90	2.85	기초콘크리트 0.30m
12	심도 (도면I위치)	D=150mm	m	1.60	1.65	기초콘크리트장대 0.12m
13	심도 (도면L위치)	D=100mm	m	1.60	1.58	기초콘크리트장대 0.12m
14	심도 (도면M위치)	D=100mm	m	2.90	3.00	기초콘크리트 0.30m

○ 심의의견

- 익일재굴착 물량 산출 시 콘크리트깨기 공제, 관로체적 공제
- 원가계산서에 건설하도급 수수료 삭제
- 원가계산서에 안전관리비 실 정산액 적용
- 부대공 수량산출서에서 장비유도원 항목 "안전관리비에 적용" 문구 삽입
- 퇴수밸브실, 제수밸브실 철개 뚜껑 바뀌었음
- 시점부위 부단수분기 후 원형변실 설치 근거자료 보관 (현재 도로공사 이설작업으로 없어졌음)
- 『잔토처리(0.18터파기동시상차)』 공종을 『잔토처리(0.2터파기동시상차)』로 공종 변경
- 밸브설치공, 원형밸브실설치공 수량 맞는지 확인
- 가설창고, 가설사무실 사진 접수
- 관로표지못 미설치 사유(해당구간 관리청 포장으로 아직 미복구 상태)
- 설계변경 보고서 작성 시 제요율 적용 대상 항목들 중 『실정산 항목들에 대해 준공 시 실정산 반영』 내용 삽입

시공수량 확인 사진대지

사진번호	1	공 종	관부설
확인내용	관부설 연장		



사진번호	2	공 종	관부설
확인내용	관부설 연장		



사진번호	3	공 종	관부설
확인내용	관부설 연장		



사진번호	4	공 종	관부설
확인내용	관부설 연장		



사진번호	5	공 종	관부설
확인내용	관부설 연장		



사진번호	6	공 종	관부설
확인내용	관부설 연장		



시공수량 확인 사진대지

사진번호	7	공 종	관부설
확인내용	관부설 연장		



사진번호	8	공 종	관부설
확인내용	관부설 연장		



사진번호	9	공 종	변실설치
확인내용	심도		



사진번호	10	공 종	변실설치
확인내용	심도		



사진번호	11	공 종	변실설치
확인내용	심도		



사진번호	12	공 종	변실설치
확인내용	심도		



시공수량 확인 사진대지

사진번호	13	공 종	변실설치
확인내용	심도		



사진번호	14	공 종	변실설치
확인내용	심도		

